

Объект капитального строительства:
Реконструкция здания Стокманн Торгового центра МЕГА Теплый Стан, расположенный по адресу: 142770, РФ, г.Москва, п. Сосенское, Калужское шоссе 21км.

(наименование проектной документации, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)

Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)

ООО "Дреес и Зоммер", ОГРН 1057748368369, ИНН 7701619017, 105064, Россия, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.9, т.+7-495-792-30-92 ф.+7-495-792-30-91

(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, ОГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс,

Ассоциация "Саморегулируемая организация "Международный альянс строителей", ОГРН 1097799007536, ИНН 7707004718

наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является – для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц; фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес места жительства, телефон/факс - для

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)

Лицо, осуществляющее строительство:

ООО "БОЭС Констракшн", ОГРН 1147746093065, ИНН 7728869293, 117342, Россия, г.Москва, ул. Бутлерова, д.17Б, пом. XI, комн. 60Е, т.+7-495-135-80-00,

(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, ОГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс,

Ассоциация строителей саморегулируемой организации "Объединение строительных организаций "ЭкспертСтрой", ОГРН 1127799010668, ИНН 7708240612

наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации:

ООО "БОЭС Констракшн", ОГРН 1147746093065, ИНН 7728869293, 117342, Россия, г.Москва, ул. Бутлерова, д.17Б, пом. XI, комн. 60Е, т.+7-495-135-80-00,

(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, ОГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс,

Ассоциация Саморегулируемая организация "Профессиональное сообщество проектировщиков", ОГРН 1137799007400, ИНН 7721491189

наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)

Лицо, выполнившее работы, подлежащие освидетельствованию:

ООО "Теплоогнезащита СК" свидетельство о государственной регистрации 77 №011446179 от 27 мая 2008 г., ОГРН 1087746680295, ИНН 7718706317, 107076, г.Москва, переулок Колодезный, дом 14, пом. XIII, этаж 6, комн. 8Т

(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, ОГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс,

наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является)

А К Т

освидетельствования скрытых работ

№ ***КР-ОЗ-(зв)-02***

15 сентября 2018г

(дата составления акта)

Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля

Руководитель проекта Юсеф Т.М., идентификационный номер специалиста С-77-117008 от 07.11.2017г., приказ №035-1/К от 02.04.2018г.

(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН,

места нахождения юридического лица, фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, ОГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)

Представитель лица, осуществляющего строительство

Главный инженер объекта Федунов А.Н., приказ №04-04/08 от 04.04.2018г.

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля (специалист по организации строительства)

Главный инженер объекта Вашека Р.М., идентификационный номер специалиста С-50-102848 от 28.09.2017г., приказ №04-04/02 от 04.04.2018г.

(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации

Архитектор Миссуми Б-Ю., приказ №27-04/01 от 27.04.2018г., ООО "БОЭС Констракшн", ОГРН 1147746093065, ИНН 7728869293, 117342, Россия, г.Москва, ул. Бутлерова, д.17Б, пом. XI, комн. 60Е, т.+7-495-135-80-00, Ассоциация Саморегулируемая организация "Профессиональное сообщество проектировщиков", ОГРН 1137799007400, ИНН 7721491189

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица, фамилии, имени, отчества, адреса места жительства,

ОГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименования, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо, индивидуальный предприниматель)

Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию

Начальник участка Никитенко Е.Н., приказ №21 от 23.08.18г ООО "Теплоогнезащита СК" ОГРН 1087746680295, ИНН 7718706317, 107076, г.Москва, переулок Колодезный, дом 14, пом. XIII, этаж 6, комн. 8Т

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица, фамилии, имени, отчества, адреса места жительства,

ОГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)

а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании:

(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)

произвели осмотр работ, выполненных:

ООО "Теплоогнезащита СК"

(наименование лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)

и составили настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:

нанесение на поверхность элементов металлоконструкций главного входа в осях F/19b-21b Б1, Б2, Б3, Б4, СТ6

1-го слоя ТРИОТЕРМ 3700 ТСП 1,1 мм

(наименование скрытых работ)

2. Работы выполнены по проектной документации:

РД ООО "БОЭС Констракшн" шифр: 500.514.02-KR.17 лист 1-7

(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и/или рабочей документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и/или рабочей документации)

3. При выполнении работ применены:

ТРИОТЕРМ3700 (паспорт качества на партию №8122334261 от 26.08.2018г; свидетельство о государственной регистрации №KG.11.01.09.008.E.001406.04.18 от 19.04.2018г; паспорт безопасности химической продукции РПБ №40141638.20.50700 от 20.03.2018г)

(наименование строительных материалов (изделий), реквизиты сертификатов и/ или других документов, подтверждающих их качество и безопасность)

4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям

(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)

5.

Даты: начала работ

11.09.2018г

окончания работ

15.09.2018г

6. Работы выполнены в соответствии с

РД ООО "БОЭС Констракшн" шифр: 500.514.02-KR.17 лист 1-7

(наименования и структурные единицы технических регламентов, иных нормативных правовых актов, разделы проектной и/или рабочей документации)

7. Разрешается производство последующих работ

нанесение на поверхность элементов м/к главного входа в осях F/19b-21b Б1, Б2, Б3, Б4, СТ6

2-го слоя ТРИОТЕРМ 3700 ТСП 1,1 мм

(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)

Дополнительные сведения:

Акт составлен в 5 экземплярах.

Приложения:

(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)

Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля

Юсеф Т.М.

(фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица осуществляющего строительство

Федунов А.Н.

(фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица осуществляющего строительство по вопросам строительного контроля
(специалист по организации строительства)

Вашека Р.М.

(фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица осуществляющего подготовку проектной документации

Миссуми Б-Ю.

(фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию

Никитенко Е.Н.

(фамилия, инициалы, подпись)

Представители иных лиц

(фамилия, инициалы, подпись)

(фамилия, инициалы, подпись)